

(様式1)

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

葛尾村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	138,503	101,639
	27	1,187,011	237,457
	28	1,403,942	1,871,404
	29	604,060	561,132
	30	1,734,130	1,716,738
	R1	206,444	203,141
	R2	782,915	96,961
	R3	1,100,883	1,098,089
	R4	193,167	113,444
	R5	216,772	122,229
合 計		7,567,827	6,122,234

<参考>	葛尾村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	194,627	葛尾村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	2,147
------	----------------------	---------	------------------------	-------

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
2		(3)	－	23	－	1	－		帰還住民放射 能対策機器整 備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	18,750	26	～	28	25			0		
																				26	6,696		2,585	4,111	H26.7発注、H27.3完了
																				27	6,027		2,484	3,543	H27.4発注、H28.3完了
																				28	6,027		1,446	4,581	H28.4発注、H29.3完了
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	18,750	0	6,515	12,235	
4		(3)	－	23	－	2	－		放射線に関す るリスクコミュ ニケーション実 施事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	301	26	～	26	25			0		
																				26	301		154	147	H26.12講演会開催
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	301	0	154	147	
25		(3)	－	23	－	3	－		放射能測定事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	129,836	28	～	R5	25			0		
																				26				0	
																				27				0	
																				28	13,624		11,742	1,882	H28.4発注、H29.3完了
																				29	14,994		12,562	2,432	H29.4発注、H30.3完了
																				30	19,758		17,087	2,671	H30.4発注、H31.3完了
																				R1	15,702		12,909	2,793	H31.4発注、R2.3完了
																				R2	16,006		13,685	2,321	R2.4発注、R3.3完了
																				R3	16,466		13,532	2,934	R3.4発注、R4.3完了
																				R4	16,420		13,471	2,949	R4.4発注、R5.3完了
																				R5	16,866		12,692	4,174	R5.4発注、R6.3完了
																				累計	129,836	0	107,680	22,156	
26		(3)	－	23	－	4	－		被ばく線量低 減対策事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	18,814	28	～	28	25			0		
																				26				0	
																				27				0	
																				28	18,814		15,063	3,751	H28.7発注、H29.1完了
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	18,814	0	15,063	3,751	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
60	(3)	—	23	—	5	—		除染検証による線量低減対策事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	3,261	R3	～	R3	25				0	

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1		(2)	－	19	－	1	－		葛尾村集会所 井戸掘削事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	126,071	26	～	30	25			0	H26.8発注	
																				26	112,279		80,252		32,027
																				27					0
																				28					0
																				29					0
																				30	13,792		12,648		1,144
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				R4					0
																				R5					0
																				累計	126,071	0	92,900	33,171	
3		(2)	－	19	－	2	－		村営住宅側溝 有蓋化事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	2,467	26	～	26	25			0	H26.9発注、H27.1完了	
																				26	2,467		2,376		91
																				27					0
																				28					0
																				29					0
																				30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				R4					0
																				R5					0
																				累計	2,467	0	2,376	91	
27		(2)	－	19	－	3	－		葛尾村帰還再 生生活道路舗 装事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	438,242	28	～	R5	25			0	設計H28.5～H29.11、工事(1)H29.3～H29.11、工事(2)H29.7～H29.11 工事(1)、(2)H29.10～H30.6、管理H29.10～H30.7、設計H30.1～H30.3 設計H30.4～H30.6、工事(1)H30.7～H31.1、監理H30.7～H31.2 設計R3.8～R3.11、工事R4.1～R4.3、監理R4.1～R4.3 設計R4.10～R4.1、工事R5.2～R5.3、監理R5.2～R5.3 設計R6.2～R6.3	
																				26					0
																				27					0
																				28	263,131		118,702		144,429
																				29	94,314		74,000		20,314
																				30	39,772		29,110		10,662
																				R1					0
																				R2					0
																				R3	31,063		10,102		20,961
																				R4	8,189		2,997		5,192
																				R5	1,773		1,518		255
																				累計	438,242	0	236,429	201,813	

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名		復興庁		令和6年3月末時点																(千円)				
No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
54		(2)	—	19	—	4	—	葛尾村帰還再 生生活用水確 保事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	114,808	R3	～	R5	25				0	R3.8発注、R4.2完了 R5.2発注、R5.3完了 R6.2発注、R6.3完了
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3	54,033		46,110	7,923	
																			R4	34,612		23,416	11,196	
																			R5	26,163		9,841	16,322	
																			累計	114,808	0	79,367	35,441	
55		(7)	—	49	—	1	—	移住定住・総 合支援セン ター開設・運営 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	185,105	R3	～	R5	25				0	R3.6発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了 R5.4発注、R6.3完了
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3	55,491		24,863	30,628	
																			R4	51,197		33,843	17,354	
																			R5	32,140		18,152	13,988	
																			累計	138,828	0	76,859	61,969	
56		(7)	—	49	—	2	—	空き家・空き地 実態調査事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	6,638	R3	～	R3	25				0	R4.1発注、R4.3完了
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3	4,978		104	4,874	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	4,978	0	104	4,874	

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名

復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
57		(7)	－	49	－	3	－		地域資源の魅力を 活用した アーティスト移 住促進事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	160,347	R3	～	R5	25				0	R3.7発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了 R5.4発注、R6.3完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3	22,378		19,865	2,513	
																				R4	53,271		28,866	24,405	
																				R5	44,610		38,605	6,005	
																				累計	120,259	0	87,337	32,922	
59		(2)	－	19	－	5	－		葛尾村野行集 会所井戸掘削 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	10,081	R3	～	R3	25				0	R3.8発注、R3.11完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3	10,081		9,680	401	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	10,081	0	9,680	401	
61		(7)	－	49	－	4	－		葛尾村版移住 支援金助成事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	44,900	R3	～	R5	25				0	R6.3完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3	7,275		0	7,275	
																				R4	13,200		0	13,200	
																				R5	13,200		900	12,300	
																				累計	33,675	0	900	32,775	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
62	(7)	－	49	－	5	－	住宅確保支援 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	20,000	R4	～	R5	25				0		
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4	7,500		0	7,500		
																		R5	7,500		0	7,500		
																		累計	15,000	0	0	15,000		
																		65	(7)	－	49	－	6	－
26				0																				
27				0																				
28				0																				
29				0																				
30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
R5	5,227		5,197	30	R5.4発注、R6.3完了																			
累計	5,227	0	5,197	30																				
(注)														うち県 交付分	各年度 別合計	25	0							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0				
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0				
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0				
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0				
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R1	0	0	0	0				
																R2	0	0	0	0				
																R3	0	0	0	0				
																R4	0	0	0	0				
																R5	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																県交付分 計				0	0	0	0	
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																		26	114,746	0	82,628	32,118		
																		27	0	0	0	0		
																		28	263,131	0	118,702	144,429		
																		29	94,314	0	74,000	20,314		
																		30	53,564	0	41,758	11,806		
																		R1	0	0	0	0		
																		R2	0	0	0	0		
																		R3	185,299	0	110,724	74,575		
																R4	167,969	0	89,122	78,847				
																R5	130,613	0	74,213	56,400				
																市町村交付分 計				1,009,636	0	591,147	418,489	
																県・市町村交付分 合計				1,009,636	0	591,147	418,489	

(様式2)

葛尾村

歸還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	◆	(1)	－	15	－	1	－	1	葛尾小学校体育館特別教室改築崖地補正事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	23,492	27	～	27	25			0	測量H27.7、完了H27.9。工事H28.10、完了H28.3。	
																				26			0		
																				27	18,793		18,032		761
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				R5			0		
																				累計	18,793	0	18,032		761
8		(1)	－	15	－	1	－		葛尾小学校体育館改築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	274,937	27	～	28	25			0	解体H27.9、完了H28.1。設計H27.9、完了H27.11。改築H28.3、H29.2完了予定。 H28.3工事発注、H29.3完了。	
	26			0																					
	27	178,910		4,052	174,858																				
	28	1,478		176,241	-174,763																				
	29			0																					
	30			0																					
	R1			0																					
	R2			0																					
	R3			0																					
	R4			0																					
	R5			0																					
	累計	180,388	0	180,293	95																				
9		(1)	－	15	－	2	－		葛尾小学校特別教室改築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	110,328	27	～	28	25			0	解体H27.9、完了H28.1。設計H27.9、完了H27.11。改築H28.3、H29.2完了予定。 H28.3工事発注、H29.3完了。	
	26			0																					
	27	71,867		10,142	61,725																				
	28	377		61,291	-60,914																				
	29			0																					
	30			0																					
	R1			0																					
	R2			0																					
	R3			0																					
	R4			0																					
	R5			0																					
	累計	72,244	0	71,433	811																				

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
10			(1)	－	14	－	1	－	葛尾小学校体育館 新增築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	136,032	27	～	28	25				0	
26				0																					
27	99,372		693	98,679																					
28	916		99,518	-98,602																					
29				0																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	100,288	0	100,211	77																					
11			(1)	－	14	－	2	－												葛尾小学校特別教室 新增築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了
26				0																					
27	190,281		1,328	188,953																					
28	4,830		190,559	-185,729																					
29				0																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	195,111	0	191,887	3,224																					
16			(1)	－	15	－	3	－	葛尾村学校プール 新築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	390,156	27	～	29						
26				0																					
27	270,859		14,449	256,410																					
28			256,408	-256,408																					
29				0																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	270,859	0	270,857	2																					

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
17			(1)	—	15	—	4	—	葛尾中学校校 舎改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	199,231	27	～	29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計	5,452 128,031 133,483	 5,283 125,481 0	0 0 169 2,550 0 0 0 0 0 0 0 0 2,719	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6改修発注、H29.3完了。	
18			(1)	—	15	—	5	—	葛尾中学校校 舎空調設備改 修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	85,878	27	～	28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計	1,754 55,783 57,537	 5,009 5,009	0 0 54 5,009 0 0 0 0 0 0 0 5,063	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6改修発注、H29.3完了。	
19			(1)	—	15	—	6	—	葛尾中学校校 舎トイレ改修 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	31,139	27	～	28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計	1,193 19,668 20,861	 1,156 18,974 0	0 0 37 694 0 0 0 0 0 0 0 731	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6改修発注、H29.3完了。	

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
20		(1)	－	15	－	7	－		葛尾中学校校 舎太陽光発電 導入事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	60,553	27	～	28	25				0	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6工事発注、H29.3完了。
																				26				0	
																				27	2,733		2,648	85	
																				28	42,983	-5,009	36,812	1,162	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	45,716	-5,009	39,460	1,247	
21		(1)	－	15	－	8	－		葛尾小学校屋 外環境整備事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	52,859	28	～	28	25				0	施設設計H28.5発注、H28.7完了。施設改修H28.10発注、H29.3完
																				26				0	
																				27				0	
																				28	35,415	-5,397	35,415	-5,397	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	35,415	-5,397	35,415	-5,397	
22		(1)	－	15	－	9	－		葛尾小学校校 舎空調設備改 修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	34,833	28	～	28	25				0	施設設計H28.5発注、H28.8完了。施設改修H28.9発注、H29.2完了。
																				26				0	
																				27				0	
																				28	23,337	5,397	23,337	5,397	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	23,337	5,397	23,337	5,397	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
23		(1)	－	15	－	10	－	葛尾幼稚園屋 外環境整備事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	17,372	28	～	28	25				0	H28.10工事発注、H29.3完了。
																			26				0	
																			27				0	
																			28	11,638		10,866	772	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	11,638	0	10,866	772	
																			24		(1)	－	15	
26				0																				
27				0																				
28	8,445		8,138	307																				
29				0																				
30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
R5				0																				
累計	8,445	0	8,138	307																				
30		(1)	－	15	－	12	－	葛尾村村民グ ランド改修事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	163,013	28	～	28						25
																			26				0	
																			27				0	
																			28	108,675		77,772	30,903	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	108,675	0	77,772	30,903	

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
31	(1)	—	15	—	13	—		葛尾村健康増進センター屋根改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	66,316	28	～	28	25				0	施設設計H28.7発注、H28.8完了。施設改修H28.9発注、H29.3完了。	
																			26				0		
																			27				0		
																			28	44,210		42,138	2,072		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	44,210	0	42,138	2,072		
39	(1)	—	15	—	14	—		葛尾村学校関連施設整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	51,571	30	～	30	25				0	設計H30.4～H30.7、監理H30.8～H31.3、工事H30.8～H31.3	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29				0		
																			30	38,935		38,935	0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	38,935	0	38,935	0		
40	◆	(1)	15	—	14	—	1	葛尾村学校関連施設外構整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	4,662	30	～	30	25				0	工事H30.9発注、H31.3完了	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29				0		
																			30	3,729		3,729	0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	3,729	0	3,729	0		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額) 欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	841,214	0	59,483	781,731	
											28	485,786	0	1,218,733	-732,947	
											29	0	0	0	0	
											30	42,664	0	42,664	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											市町村交付分 計		1,369,664	0	1,320,880	48,784
											県・市町村交付分 合計		1,369,664	0	1,320,880	48,784

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
5		(2)	—	20	—	1	—	落合地区簡易 水道改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	37,608	26	～	27	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計	 16,760 8,312 25,072	 0	 0	 488 891 1,379	H26.12発注、H27.3完了 H27.9発注、H28.3完了					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業 期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して 記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相 当額))されます。																うち県 交付分		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	県交付分 計				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
								うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5	0 16,760 8,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 16,272 7,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 488 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
								市町村交付分 計		25,072	0	23,693	1,379																
								県・市町村交付分 合計		25,072	0	23,693	1,379																

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
6		(5)	－	40	－	1	－		農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)葛尾地区	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	48,626	27	～	28	25			0	H27.5発注、H28.3完了 H28.10発注、H29.3完了	
																				26			0		
																				27	33,779		33,480		299
																				28	14,847		14,100		747
																				29					0
																				30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				R4					0
																				R5					0
																				累計	48,626	0	47,580		1,046
																				13		(5)	－		41
26			0																						
27	47,982		19,923	28,059																					
28				0																					
29				0																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	47,982	0	19,923	28,059																					
14		(5)	－	41	－	2	－		葛尾村宿泊交流館修繕事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	90,362	27	～	27					25	
																				26			0		
																				27	67,771		79,725	-11,954	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	67,771	0	79,725	-11,954	
																				15		(5)	－	42	－
26			0																						
27	34,056		27,291	6,765																					
28				0																					
29				0																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	34,056	0	27,291	6,765																					

(様式2)

葛尾村

歸還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
28		(5)	－	42	－	2	－		農業基盤整備 促進事業(落 合地区ほか)	落合地区 ほか	村	葛尾村	直接	完了	基金	609,730	28	～	R2	25			0	H28.6発注、R3.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28	457,297		216,359		240,938
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				R5			0		
																				累計	457,297	0	216,359		240,938
29	◆	(5)	－	43	－	1	－	1	農業用倉庫敷 地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	104,616	28	～	29	25			0	H29.5発注、H30.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28	83,692		82,044		1,648
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				R5			0		
																				累計	83,692	0	82,044		1,648
32	◆	(5)	－	43	－	2	－	1	胡蝶蘭栽培施 設敷地造成事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	58,674	28	～	28	25			0	H28.11発注、H29.6完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28	46,939		45,412		1,527
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				R5			0		
																				累計	46,939	0	45,412		1,527
33		(5)	－	45	－	1	－		葛尾村復興交 流館整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	321,243	28	～	30	25			0	施設設計H28.10発注、H29.3完了。 H29.8発注、H30.4完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28	13,785		13,640		145
																				29	227,147		224,632		2,515
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				R5			0		
																				累計	240,932	0	238,272		2,660

(様式2)

葛尾村

歸還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
34	◆	(5)	－	45	－	1	－	1	葛尾村復興交 流館敷地造成 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	50,872	29	～	30	25				0	H29.5発注、H30.4完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29	40,697		40,616	81	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	40,697		40,616	81	
																				35		(5)	－	40	
26				0																					
27				0																					
28				0																					
29	16,543		7,631	8,912																					
30	1,932		1,855	77																					
R1	1,978		1,914	64																					
R2	2,172		2,090	82																					
R3	2,204		2,145	59																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	24,829		15,635	9,194																					
36		(5)	－	42	－	3	－		農業基盤整備 促進事業(葛 尾地区)	葛尾地区	村	葛尾村	直接	完了	基金	211,209	29	～	30		25				0
	26				0																				
	27				0																				
	28				0																				
	29	158,406		151,471	6,935																				
	30				0																				
	R1				0																				
	R2				0																				
	R3				0																				
	R4				0																				
	R5				0																				
	累計	158,406		151,471	6,935																				
	44	◆	(5)	－	43	－	3	－	1	養鶏施設敷地 造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	33,957	30	～	R1	25				0
26																								0	
27																								0	
28																								0	
29																								0	
30																					27,165		25,687	1,478	
R1																								0	
R2																								0	
R3																								0	
R4																								0	
R5																								0	
累計																					27,165		25,687	1,478	

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
47	◆	(5)	－	43	－	4	－	1	大笹酪農施設 敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	17,196	R1	～	R2	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1	13,756		13,420	336	R1.12発注、R2.3完了
																				R2	97,020		0	97,020	申請取下げ
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	110,776	0	13,420	97,356	
49		(5)	－	40	－	3	－		農山村地域復 興基盤総合整 備事業(営農 再開支援水利 施設等保全事 業)(葛尾村) 【基金型】	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	基金	200,000	R2	～	R3	25			0		
	26			0																					
	27			0																					
	28			0																					
	29			0																					
	30			0																					
	R1			0																					
	R2	200,000		11,220	188,780	調査R2.11～R4.3																			
	R3			9,609	-9,609	調査R3.5～R4.3、工事R3.12～R4.3																			
	R4			2,073	-2,073	調査R4.4～R5.3、工事R4.11～R5.3																			
	R5			106	-106	調査R5.4～R6.3、工事R5.4～R5.6																			
	累計	200,000	0	23,010	176,990																				
50	◆	(5)	－	43	－	5	－	1	米乾燥調製施 設・農業用機 械整備事業敷 地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	43,227	R2	～	R2	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2	34,581		19,233	15,348	設計R2.10～R3.1、工事R2.12～R3.3
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	34,581	0	19,233	15,348	
51	◆	(5)	－	43	－	6	－	1	肥育素牛生産 施設敷地造成 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	947,579	R2	～	R3	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2	38,678		22,744	15,934	R2.11発注、R3.3完了
																				R3	719,384		501,731	217,653	R3.7発注
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	758,062	0	524,475	233,587	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
52	◆	(5)	－	43	－	7	－	1	水稻育苗施設 敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	144,935	R2	～	R3	25				0	
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2	9,294		8,945	349	R2.10発注、R3.3完了
																				R3	106,653		90,266	16,387	R3.5発注、R4.1完了
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	115,947	0	99,211	16,736	
53	◆	(5)	－	43	－	8	－	1	大笹酪農施設 敷地造成事業 【基金型】	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	511,128	R2	～	R3	25				0	
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2	366,061			366,061	
																				R3	42,840		343,160	-300,320	R3.1発注、R3.12完了
																				R4				0	
																				R5				0	
																				累計	408,901	0	343,160	65,741	
(注)																									
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																									
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																									
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																									
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																									
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																									
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																									
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																									
うち県 交付分			各年度 別合計			25	0	0	0	0															
						26	0	0	0	0															
						27	0	0	0	0															
						28	0	0	0	0															
						29	0	0	0	0															
						30	0	0	0	0															
						R1	0	0	0	0															
						R2	0	0	0	0															
						R3	0	0	0	0															
						R4	0	0	0	0															
						R5	0	0	0	0															
						県交付分 計				0	0	0	0												
うち市町 村 交付分			各年度 別合計			25	0	0	0	0															
						26	0	0	0	0															
						27	183,588	0	160,419	23,169															
						28	616,560	0	371,555	245,005															
						29	442,793	0	424,350	18,443															
						30	29,097	0	27,542	1,555															
						R1	15,734	0	15,334	400															
						R2	747,806	0	64,232	683,574															
						R3	871,081	0	946,911	-75,830															
						R4	0	0	2,073	-2,073															
						R5	0	0	106	-106															
						市町村交付分 計				2,906,659	0	2,012,522	894,137												
県・市町村交付分 合計				2,906,659	0	2,012,522	894,137																		

(様式2)

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
37		(6)	－	46	－	1	－	葛尾村産業団 地整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	68,594	29	～	29	25				0	H29.8発注、H30.3完了
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29	51,959		50,220	1,739	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	51,959	0	50,220	1,739	
38		(6)	－	46	－	2	－	葛尾村産業団 地整備事業 (基金型)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	1,364,171	30	～	R2	25				0	工事(1)H31.3～R3.3、工事(2)R1.8～R3.3、工事(3)R1.12～R3.3
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30	1,076,988		1,023,126	53,862	
																			R1		-41,764		-41,764	
																			R2		-12,096		-12,096	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	1,076,988	-53,860	1,023,126	2	
41		(6)	－	46	－	3	－	葛尾村東部産 業団地整備事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	85,751	30	～	R1	25				0	設計H30.9～H31.1、移転工事H31.1～H31.2、用地(1)(2)(3)R1.6～R1.6
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30	64,313		63,249	1,064	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	64,313	0	63,249	1,064	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
42		(6)	—	47	—	1	—	葛尾村賃貸事業所整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	238,230	30	～	R2	25			0	H30.11発注、H31.3完了 調査R1.6～R1.9、工事R1.6～R2.12、監理R1.6～R2.12 R2.5発注、R2.6完了	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30	3,930		3,636		294
																			R1	168,675		168,565		110
																			R2	6,066		6,022		44
																			R3					0
																			R4					0
																			R5					0
																			累計	178,671	0	178,223		448
43		(6)	—	46	—	4	—	葛尾村東部産業団地整備事業(基金型)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	661,473	30	～	R2	25			0	R1.7発注、R3.2完了	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30	442,244		496,104		-53,860
																			R1		41,764			41,764
																			R2		12,096			12,096
																			R3					0
																			R4					0
																			R5					0
																			累計	442,244	53,860	496,104		0
48		(6)	—	46	—	5	—	葛尾村産業団地企業誘致事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	9,701	R2	～	R2	25			0	R2.4発注、R3.2完了	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2	7,275		7,260		15
																			R3					0
																			R4					0
																			R5					0
																			累計	7,275	0	7,260		15

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
58	(6)	—	46	—	6	—	葛尾村産業団 地造成地測量 等事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	24,224	R3	～	R3	25						0	R3.7発注、R3.12完了
																		26						0	
																		27						0	
																		28						0	
																		29						0	
																		30						0	
																		R1						0	
																		R2						0	
																		R3	18,168			17,737	431		
																		R4					0		
																		R5					0		
																		累計	18,168	0	17,737	431			
(注)														うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0					
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0					
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0					
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0					
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R1	0	0	0	0					
																R2	0	0	0	0					
																R3	0	0	0	0					
																R4	0	0	0	0					
																R5	0	0	0	0					
																県交付分 計		0	0	0	0				
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
																	26	0	0	0	0				
																	27	0	0	0	0				
																	28	0	0	0	0				
																	29	51,959	0	50,220	1,739				
																	30	1,587,475	0	1,586,115	1,360				
																	R1	168,675	0	168,565	110				
																	R2	13,341	0	13,282	59				
																	R3	18,168	0	17,737	431				
																	R4	0	0	0	0				
																	R5	0	0	0	0				
																	市町村交付分 計		1,839,618	0	1,835,919	3,699			
																	県・市町村交付分 合計		1,839,618	0	1,835,919	3,699			

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
12		(1)	－	1	－	1	－		災害公営住宅 整備事業(落 合地区)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	168,996	27	～	28	25			0	設計H27.11、完了H28.3。用地取得H28.3 H28.5工事発注、H28.10完了。	
																				26			0		
																				27	147,870		7,650		140,220
																				28			134,163		-134,163
																				29					0
																				30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				R4					0
																				R5					0
																				累計	147,870	0	141,813		6,057
45		(1)	－	2	－	1	－		葛尾村災害公 営住宅家賃低 廉化事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	34,807	30	～	R5	25			0	H30.4発注、H31.3完了 H31.4発注、R2.3完了 R2.4発注、R3.3完了 R3.4発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了 R5.4発注、R6.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30	1,309		1,309		0
																				R1	6,000		6,000		0
																				R2	5,404		5,404		0
																				R3	6,427		6,427		0
																				R4	5,548		5,548		0
																				R5	5,127		5,127		0
																				累計	29,815	0	29,815		0
46		(1)	－	3	－	1	－		葛尾村災害公 営住宅家賃低 減事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	1,893	30	～	R5	25			0	H30.4発注、H31.3完了 H31.4発注、R2.3完了 R2.4発注、R3.3完了 R3.4発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了 R5.4発注、R6.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30	263		263		0
																				R1	333		333		0
																				R2	358		358		0
																				R3	181		181		0
																				R4	150		150		0
																				R5	132		132		0
																				累計	1,417	0	1,417		0
64		(1)	－	7	－	1	－		葛尾村再生賃 貸住宅用地取 得造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	69,079	R5	～	R5	25			0	R5.11発注 R6へ33,716千円繰り越し。埋設物調査に伴う繰り越し	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				R5	60,444		26,728		33,716
																				累計	60,444	0	26,728		33,716

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
66	◆	(1)	－	5	－	1	－	1	葛尾村再生賃 貸住宅進入路 拡幅事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	4,248	R5	～	R5	25				0	R5.10発注、R5.12完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5	3,398		3,094	304	
																				累計	3,398	0	3,094	304	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	0	0	0	0			
																		28	0	0	0	0			
																		29	0	0	0	0			
																		30	0	0	0	0			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		R5	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0	0	0		
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																				26	0	0	0	0	
																				27	147,870	0	7,650	140,220	
																				28	0	0	134,163	-134,163	
																				29	0	0	0	0	
																				30	1,572	0	1,572	0	
																				R1	6,333	0	6,333	0	
																				R2	5,762	0	5,762	0	
																				R3	6,608	0	6,608	0	
																				R4	5,698	0	5,698	0	
																				R5	69,101	0	35,081	34,020	
																				市町村交付分 計		242,944	0	202,867	40,077
																		県・市町村交付分 合計		242,944	0	202,867	40,077		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
63	(3)	—	22	—	1	—		モニタリングポ スト設置事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	3,272	R4	～	R5	25				0	
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4	3,080		3,080	0	R5.2発注、R5.3完了
																			R5	192		137	55	R5.4発注、R6.3完了
																			累計	3,272	0	3,217	55	
(注)															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業 期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0			
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0			
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0			
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0			
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して 記載する必要はありません。																	R1	0	0	0	0			
																	R2	0	0	0	0			
																	R3	0	0	0	0			
																	R4	0	0	0	0			
																	R5	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相 当額))されます。																	県交付分 計		0	0	0	0		
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																			26	0	0	0	0	
																			27	0	0	0	0	
																			28	0	0	0	0	
																			29	0	0	0	0	
																			30	0	0	0	0	
																			R1	0	0	0	0	
																			R2	0	0	0	0	
															R3	0			0	0	0			
															R4	3,080			0	3,080	0			
															R5	192	0	137	55					
															市町村交付分 計		3,272	0	3,217	55				
															県・市町村交付分 合計		3,272	0	3,217	55				