

(様式1)

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

葛尾村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	138,503	101,639
	27	1,177,556	237,457
	28	1,413,397	1,871,404
	29	604,060	561,132
	30	1,734,130	1,716,738
	R1	206,444	203,141
	R2	782,915	96,961
	R3	1,100,883	1,098,089
	R4	193,167	113,444
	R5	216,772	152,132
	R6	556,259	494,689
合 計		8,124,086	6,646,826

<参考>	葛尾村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	194,692	葛尾村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	2,162
------	----------------------	---------	------------------------	-------

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
2		(3)	－	23	－	1	－	帰還住民放射能対策機器整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	18,750	26	～	28	26	6,696		2,585	4,111	H26.7発注、H27.3完了
																			27	6,027		2,484	3,543	H27.4発注、H28.3完了
																			28	6,027		1,446	4,581	H28.4発注、H29.3完了
																			累計	18,750	0	6,515	12,235	
4		(3)	－	23	－	2	－	放射線に関するリスクコミュニケーション 実施事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	301	26	～	26	26	301		154	147	H26.12講演会開催
																			累計	301	0	154	147	
25		(3)	－	23	－	3	－	放射能測定事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	142,909	28	～	R6	28	13,624		11,742	1,882	H28.4発注、H29.3完了
																			29	14,994		12,562	2,432	H29.4発注、H30.3完了
																			30	19,758		17,087	2,671	H30.4発注、H31.3完了
																			R1	15,702		12,909	2,793	H31.4発注、R2.3完了
																			R2	16,006		13,685	2,321	R2.4発注、R3.3完了
																			R3	16,466		13,532	2,934	R3.4発注、R4.3完了
																			R4	16,420		13,471	2,949	R4.4発注、R5.3完了
																			R5	16,866		12,692	4,174	R5.4発注、R6.3完了
																			R6	13,073		11,786	1,287	R6.4発注、R7.3完了
																			累計	142,909	0	119,466	23,443	
26		(3)	－	23	－	4	－	被ばく線量低減対策事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	18,814	28	～	28	28	18,814		15,063	3,751	H28.7発注、H29.1完了
																			累計	18,814	0	15,063	3,751	
60		(3)	－	23	－	5	－	除染検証による線量低減対策事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	3,261	R3	～	R3	R3	3,261		2,577	684	R3.9発注、R4.3完了
																			累計	3,261	0	2,577	684	
			－		－		－											～	R6				0	
																			累計	0	0		0	
			－		－		－											～	R6				0	
																			累計	0	0		0	
			－		－		－											～	R6				0	
																			累計	0	0		0	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									県交付分 計		0	0		0		
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	6,997	0	2,739	4,258	
											27	6,027	0	2,484	3,543	
											28	38,465	0	28,251	10,214	
											29	14,994	0	12,562	2,432	
											30	19,758	0	17,087	2,671	
											R1	15,702	0	12,909	2,793	
											R2	16,006	0	13,685	2,321	
											R3	19,727	0	16,109	3,618	
											R4	16,420	0	13,471	2,949	
											R5	16,866	0	12,692	4,174	
											R6	13,073	0	11,786	1,287	
									市町村交付分 計		184,035	0	143,775	40,260		
									県・市町村交付分 合計		184,035	0	143,775	40,260		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名		地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1			(2)	－	19	－	1	－	葛尾村集会所井戸掘削事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	126,071	26	～	30	26	112,279		80,252	32,027	H26.8発注
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30	13,792		12,648	1,144	H30.12発注、H31.3完了
																				累計	126,071	0	92,900	33,171	
3		(2)	－	19	－	2	－	村営住宅側溝有蓋化事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	2,467	26	～	26	26	2,467		2,376	91	H26.9発注、H27.1完了	
																			累計	2,467	0	2,376	91		
27			(2)	－	19	－	3	－	葛尾村帰還再生生活道路舗装事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	451,561	28	～	R6	28	263,131		118,702	144,429	設計H28.5～H29.11、工事(1)H29.3～H29.11、工事(2)H29.7～H29.11
																				29	94,314		74,000	20,314	工事(1)、(2)H29.10～H30.6、管理H29.10～H30.7、設計H30.1～H30.3
																				30	39,772		29,110	10,662	設計H30.4～H30.6、工事(1)H30.7～H31.1、監理H30.7～H31.2
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3	31,063		10,102	20,961	設計R3.8～R3.11、工事R4.1～R4.3、監理R4.1～R4.3
																				R4	8,189		2,997	5,192	設計R4.10～R4.1、工事R5.2～R5.3、監理R5.2～R5.3
																				R5	1,773		1,518	255	設計R6.2～R6.3
																				R6	13,319		11,870	1,449	設計R6.10～R6.11、工事R6.4～R7.2、監理R6.4～R7.3
																				累計	451,561	0	248,299	203,262	
54		(2)	－	19	－	4	－	葛尾村帰還再生生活用水確保事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	139,877	R3	～	R6	R3	54,033		46,110	7,923	R3.8発注、R4.2完了	
																			R4	34,612		23,416	11,196	R5.2発注、R5.3完了	
																			R5	26,163		9,841	16,322	R6.2発注、R6.3完了	
																			R6	25,069		0	25,069		
																			累計	139,877	0	79,367	60,510		

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名		復興庁		令和7年3月末時点													(千円)							
No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
55		(7)	－	49	－	1	－	移住定住・総合支援センター開設・運営事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	224,002	R3	～	R6	R3	55,491		24,863	30,628	R3.6発注、R4.3完了
																			R4	51,197		33,843	17,354	R4.4発注、R5.3完了
																			R5	32,140		18,152	13,988	R5.4発注、R6.3完了
																			R6	29,172		18,921	10,251	R6.4発注、R7.3完了
																			累計	168,000	0	95,780	72,220	
56		(7)	－	49	－	2	－	空き家・空き地実態調査事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	6,638	R3	～	R3	R3	4,978		104	4,874	R4.1発注、R4.3完了
																			累計	4,978	0	104	4,874	
57		(7)	－	49	－	3	－	地域資源の魅力を活用したアーティスト移住促進事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	217,616	R3	～	R6	R3	22,378		19,865	2,513	R3.7発注、R4.3完了
																			R4	53,271		28,866	24,405	R4.4発注、R5.3完了
																			R5	44,610		38,605	6,005	R5.4発注、R6.3完了
																			R6	42,951		39,010	3,941	R6.4発注、R7.3完了
																			累計	163,210	0	126,348	36,862	
59		(2)	－	19	－	5	－	葛尾村野行集会所井戸掘削事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	10,081	R3	～	R3	R3	10,081		9,680	401	R3.8発注、R3.11完了
																			累計	10,081	0	9,680	401	
61		(7)	－	49	－	4	－	葛尾村版移住支援金助成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	62,500	R3	～	R6	R3	7,275		0	7,275	
																			R4	13,200		0	13,200	
																			R5	13,200		900	12,300	R6.3完了
																			R6	13,200		0	13,200	
																			累計	46,875	0	900	45,975	
62		(7)	－	49	－	5	－	住宅確保支援事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	30,000	R4	～	R6	R4	7,500		0	7,500	
																			R5	7,500		0	7,500	
																			R6	7,500		3,750	3,750	R7.3完了
																			累計	22,500	0	3,750	18,750	

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名復興庁

令和7年3月末時点(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間				年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
65		(7)	－	49	－	6	－		葛尾村移住・交流推進事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	6,970	R5	～	R5	R5	5,227		5,197	30	R5.4発注、R6.3完了	
																				累計	5,227	0	5,197	30		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分				25	0	0	0	0		
																				26	0	0	0	0		
																				27	0	0	0	0		
																				28	0	0	0	0		
																				29	0	0	0	0		
																				30	0	0	0	0		
																				R1	0	0	0	0		
																				R2	0	0	0	0		
																				R3	0	0	0	0		
																				R4	0	0	0	0		
																				R5	0	0	0	0		
																				R6	0	0	0	0		
																県交付分 計				0	0		0			
																うち市町 村 交付分				25	0	0	0	0		
																				26	114,746	0	82,628	32,118		
																				27	0	0	0	0		
																				28	263,131	0	118,702	144,429		
																				29	94,314	0	74,000	20,314		
																				30	53,564	0	41,758	11,806		
																				R1	0	0	0	0		
																				R2	0	0	0	0		
																				R3	185,299	0	110,724	74,575		
																				R4	167,969	0	89,122	78,847		
																				R5	130,613	0	74,213	56,400		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名復興庁		令和7年3月末時点															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
											R6	131,211	0	73,551	57,660		
									市町村交付分 計			1,140,847	0	664,698	476,149		
									県・市町村交付分 合計			1,140,847	0	664,698	476,149		

(様式2)

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	◆	(1)	－	15	－	1	－	1	葛尾小学校体育館特別教室改築崖地補正事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	23,492	27	～	27	27	18,793		18,032	761	測量H27.7、完了H27.9。工事H28.10、完了H28.3。
																			累計	18,793	0	18,032	761		
8			(1)	－	15	－	1	－	葛尾小学校体育館改築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	274,937	27	～	28	27	178,910		4,052	174,858	解体H27.9、完了H28.1。設計H27.9、完了H27.11。改築H28.3、H29.2完了予定。
	28	5,296	－3,818	176,241	－174,763	H28.3工事発注、H29.3完了。																			
	29				0																				
	30				0																				
	R1				0																				
	R2				0																				
	R3				0																				
	R4				0																				
	累計	184,206	－3,818	180,293	95																				
9			(1)	－	15	－	2	－	葛尾小学校特別教室改築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	110,328	27	～	28	27	71,867		10,142	61,725	解体H27.9、完了H28.1。設計H27.9、完了H27.11。改築H28.3、H29.2完了予定。
	28	2,051	－1,674	61,291	－60,914	H28.3工事発注、H29.3完了。																			
	29				0																				
	30				0																				
	R1				0																				
	R2				0																				
	R3				0																				
	R4				0																				
	累計	73,918	－1,674	71,433	811																				

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
10	(1)	－	14	－	1	－		葛尾小学校体育館新增築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	136,032	27 ～ 28	27	99,372		693	98,679	設計H27.9、完了H27.11。新增築H28.3、H29.2完了予定。
																	28	3,331	－2,415	99,518	－98,602	H28.3工事発注、H29.3完了。
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	102,703	－2,415	100,211	77	
11	(1)	－	14	－	2	－		葛尾小学校特別教室新增築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	260,478	27 ～ 28	27	190,281		1,328	188,953	設計H27.9、完了H27.11。新增築H28.3、H29.2完了予定。
																	28	6,378	－1,548	190,559	－185,729	H28.3工事発注、H29.3完了。
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	196,659	－1,548	191,887	3,224	

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16		(1)	－	15	－	3	－	葛尾村学校プール新築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	390,156	27	～	29	27	261,404		14,449	246,955	設計H28.2、H28.6完了予定。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20		(1)	－	15	－	7	－		葛尾中学校校舎太陽光発電導入事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	60,553	27	～	28	27	2,733		2,648	85	設計H28.2、完了H28.3。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				28	49,017	－6,034	36,812	6,171	H28.6工事発注、H29.3完了。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				累計	51,750	－6,034	39,460	6,256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21		(1)	－	15	－	8	－		葛尾小学校屋外環境整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	52,859	28	～	28	28	40,111	－4,696	35,415	0	施設設計H28.5発注、H28.7完了。施設改修H28.10発注、H29.3完了。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				累計	40,111	－4,696	35,415	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									県交付分 計		0	0		0		
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	831,759	0	59,483	772,276	
											28	495,241	0	1,218,733	-723,492	
											29	0	0	0	0	
											30	42,664	0	42,664	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		1,369,664	0	1,320,880	48,784		
									県・市町村交付分 合計		1,369,664	0	1,320,880	48,784		

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
6		(5)	－	40	－	1	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)葛尾地区	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	48,626	27	～	28	27	33,779		33,480	299	H27.5発注、H28.3完了	
																			28	14,847		14,100	747	H28.10発注、H29.3完了	
																			累計	48,626	0	47,580	1,046		
13		(5)	－	41	－	1	－	葛尾村活性化センター修繕事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	63,977	27	～	27	27	47,982		19,923	28,059	施設設計H27.11発注、H28.1完了。施設修繕H28.3発注。駐車場設計H27.11発注、H28.1完了。駐車場修繕H28.2発注、H28.3完了。	
																			累計	47,982	0	19,923	28,059		
14		(5)	－	41	－	2	－	葛尾村宿泊交流館修繕事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	90,362	27	～	27	27	67,771		79,725	-11,954	設計、修繕工事H27.12発注、H28.3完了	
																			累計	67,771	0	79,725	-11,954		
15		(5)	－	42	－	1	－	農業基盤整備促進事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	45,409	27	～	27	27	34,056		27,291	6,765	H27.12発注、H28.3完了	
																			累計	34,056	0	27,291	6,765		
28		(5)	－	42	－	2	－	農業基盤整備促進事業(落合地区ほか)	落合地区ほか	村	葛尾村	直接	完了	基金	609,730	28	～	R2	28	457,297		216,359	240,938	H28.6発注、R3.3完了	
																			累計	457,297	0	216,359	240,938		
29	◆	(5)	－	43	－	1	－	1	農業用倉庫敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	104,616	28	～	29	28	83,692		82,044	1,648	H29.5発注、H30.3完了
																				29				0	
																				累計	83,692	0	82,044	1,648	
32	◆	(5)	－	43	－	2	－	1	胡蝶蘭栽培施設敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	58,674	28	～	28	28	46,939		45,412	1,527	H28.11発注、H29.6完了
																				累計	46,939	0	45,412	1,527	
33		(5)	－	45	－	1	－	葛尾村復興交流館整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	321,243	28	～	30	28	13,785		13,640	145	施設設計H28.10発注、H29.3完了。	
																			29	227,147		224,632	2,515	H29.8発注、H30.4完了	
																			30				0		
																			累計	240,932	0	238,272	2,660		
34	◆	(5)	－	45	－	1	－	1	葛尾村復興交流館敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	50,872	29	～	30	29	40,697		40,616	81	H29.5発注、H30.4完了
																				30				0	
																				累計	40,697	0	40,616	81	

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名		令和7年3月末時点															(千円)								
農林水産省																									
No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
35		(5)	－	40	－	2	－		営農再開支援水利施設等保全事業(葛尾地区)	葛尾地区	村	葛尾村	直接	完了	単年度	24,829	29	～	R3	29	16,543		7,631	8,912	H29.7除草発注、H29.8除草完了、H29.11修繕発注、H30.2修繕完了
																				30	1,932		1,855	77	H30.10修繕発注、H30.11修繕完了
																				R1	1,978		1,914	64	R1.7修繕発注、R1.9修繕完了
																				R2	2,172		2,090	82	R2.7修繕発注、R2.10修繕完了
																				R3	2,204		2,145	59	R3.7修繕発注、R3.11修繕完了
																				累計	24,829	0	15,635	9,194	
36		(5)	－	42	－	3	－		農業基盤整備促進事業(葛尾地区)	葛尾地区	村	葛尾村	直接	完了	基金	211,209	29	～	30	29	158,406		151,471	6,935	H29.6発注、H31.3完了
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
累計	158,406	0	151,471	6,935																					
44	◆	(5)	－	43	－	3	－	1	養鶏施設敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	33,957	30	～	R1	30	27,165		25,687	1,478	設計H31.1～H31.2、工事H31.2～R1.8
																				R1				0	
																				累計	27,165	0	25,687	1,478	
47	◆	(5)	－	43	－	4	－	1	大笹酪農施設敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	17,196	R1	～	R2	R1	13,756		13,420	336	R1.12発注、R2.3完了
																				R2	97,020		0	97,020	申請取下げ
																				累計	110,776	0	13,420	97,356	
49		(5)	－	40	－	3	－		農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)(葛尾村)【基金型】	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	基金	200,000	R2	～	R6	R2	200,000		11,220	188,780	調査R2.11～R4.3
																				R3			9,609	－9,609	調査R3.5～R4.3、工事R3.12～R4.3
																				R4			2,073	－2,073	調査R4.4～R5.3、工事R4.11～R5.3
																				R5			106	－106	調査R5.4～R6.3、工事R5.4～R5.6
																				R6			778	－778	調査R6.4～R6.5、工事R6.4～R6.7
																				累計	200,000	0	23,786	176,214	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
50	◆	(5)	－	43	－	5	－	1	米乾燥調製施設・農業用機械整備事業敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	43,227	R2	～	R2	R2	34,581		19,233	15,348	設計R2.10 R3.1、工事R2.12 R3.3
																				累計	34,581	0	19,233	15,348	
51	◆	(5)	－	43	－	6	－	1	肥育素牛生産施設敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	947,579	R2	～	R3	R2	38,678		22,744	15,934	R2.11発注、R3.3完了
																				R3	719,384		501,731	217,653	R3.7発注
																				累計	758,062	0	524,475	233,587	
52	◆	(5)	－	43	－	7	－	1	水稻育苗施設敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	144,935	R2	～	R3	R2	9,294		8,945	349	R2.10発注、R3.3完了
																				R3	106,653		90,266	16,387	R3.5発注、R4.1完了
																				累計	115,947	0	99,211	16,736	
53	◆	(5)	－	43	－	8	－	1	大笹酪農施設敷地造成事業【基金型】	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	511,128	R2	～	R3	R2	366,061			366,061	
																				R3	42,840		343,160	−300,320	R3.1発注、R3.12完了
																				R4				0	
																				累計	408,901	0	343,160	65,741	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		0
											27	0	0	0	0		0
											28	0	0	0	0		0
											29	0	0	0	0		0
											30	0	0	0	0		0
											R1	0	0	0	0		0
											R2	0	0	0	0		0
											R3	0	0	0	0		0
											R4	0	0	0	0		0
											R5	0	0	0	0		0
											R6	0	0	0	0		0
											県交付分 計			0	0		
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	183,588	0	160,419	23,169		
											28	616,560	0	371,555	245,005		
											29	442,793	0	424,350	18,443		
											30	29,097	0	27,542	1,555		
											R1	15,734	0	15,334	400		
											R2	747,806	0	64,232	683,574		
											R3	871,081	0	946,911	−75,830		
											R4	0	0	2,073	−2,073		
											R5	0	0	106	−106		
											R6	0	0	778	−778		
											市町村交付分 計			2,906,659	0		2,013,300
									県・市町村交付分 合計			2,906,659	0	2,013,300	893,359		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名		経済産業省														令和7年3月末時点										(千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	事業番号								事業名				地区名 施設名		交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37			(6)	－	46	－	1	－	葛尾村産業団地整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	68,594	29	～	29	29	51,959		50,220	1,739	H29.8発注、H30.3完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名

経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0		0
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	51,959	0	50,220	1,739	
											30	1,587,475	0	1,586,115	1,360	
											R1	168,675	0	168,565	110	
											R2	13,341	0	13,282	59	
											R3	18,168	0	17,737	431	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											市町村交付分 計		1,839,618	0	1,835,919	3,699
									県・市町村交付分 合計		1,839,618	0	1,835,919	3,699		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
5		(2)	－	20	－	1	－		落合地区簡易水道改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	37,608	26	～	27	26	16,760		16,272	488	H26.12発注、H27.3完了
																				27	8,312		7,421	891	H27.9発注、H28.3完了
																				累計	25,072	0	23,693	1,379	
12		(1)	－	1	－	1	－		災害公営住宅整備事業(落合地区)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	168,996	27	～	28	27	147,870		7,650	140,220	設計H27.11、完了H28.3。用地取得H28.3
																				28			134,163	−134,163	H28.5工事発注、H28.10完了。
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	147,870	0	141,813	6,057	
45		(1)	－	2	－	1	－		葛尾村災害公営住宅家賃低廉化事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	42,604	30	～	R6	30	1,309		1,309	0	H30.4発注、H31.3完了
																				R1	6,000		6,000	0	H31.4発注、R2.3完了
																				R2	5,404		5,404	0	R2.4発注、R3.3完了
																				R3	6,427		6,427	0	R3.4発注、R4.3完了
																				R4	5,548		5,548	0	R4.4発注、R5.3完了
																				R5	5,127		5,127	0	R5.4発注、R6.3完了
																				R6	6,497		6,497	0	R6.4発注、R7.3完了
																				累計	36,312	0	36,312	0	

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省										令和7年3月末時点															
										(千円)															
No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
46		(1)	－	3	－	1	－		葛尾村災害公営住宅家賃低減事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	2,023	30	～	R6	30	263		263	0	H30.4発注、H31.3完了
																				R1	333		333	0	H31.4発注、R2.3完了
																				R2	358		358	0	R2.4発注、R3.3完了
																				R3	181		181	0	R3.4発注、R4.3完了
																				R4	150		150	0	R4.4発注、R5.3完了
																				R5	132		132	0	R5.4発注、R6.3完了
																				R6	97		97	0	R6.4発注、R7.3完了
																				累計	1,514	0	1,514	0	
64		(1)	－	7	－	1	－		葛尾村再生賃貸住宅用地取得造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	72,094	R5	～	R6	R5	60,444		56,631	3,813	R5.11発注、R7.3完了
																				R6	2,638		2,502	136	R6.10発注、R7.2完了
																				累計	63,082	0	59,133	3,949	
66	◆	(1)	－	5	－	1	－	1	葛尾村再生賃貸住宅進入路拡幅事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	4,248	R5	～	R5	R5	3,398		3,094	304	R5.10発注、R5.12完了
																				累計	3,398	0	3,094	304	
67		(1)	－	5	－	1	－		葛尾村再生賃貸住宅整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	460,120	R6	～	R6	R6	402,605		399,341	3,264	R6.7発注、R7.3完了
																				累計	402,605	0	399,341	3,264	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		0
											27	0	0	0	0		0
											28	0	0	0	0		0
											29	0	0	0	0		0
											30	0	0	0	0		0
											R1	0	0	0	0		0
											R2	0	0	0	0		0
											R3	0	0	0	0		0
											R4	0	0	0	0		0
											R5	0	0	0	0		0
											R6	0	0	0	0		0
									県交付分 計		0	0		0			
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
											26	16,760	0	16,272	488		
											27	156,182	0	15,071	141,111		
											28	0	0	134,163	-134,163		
											29	0	0	0	0		
											30	1,572	0	1,572	0		
											R1	6,333	0	6,333	0		
											R2	5,762	0	5,762	0		
											R3	6,608	0	6,608	0		
											R4	5,698	0	5,698	0		
											R5	69,101	0	64,984	4,117		
											R6	411,837	0	408,437	3,400		
市町村交付分 計		679,853	0	664,900	14,953												
県・市町村交付分 合計		679,853	0	664,900	14,953												

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
63		(3)	－	22	－	1	－	モニタリングポスト設置事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	3,410	R4	～	R6	R4	3,080		3,080	0	R5.2発注、R5.3完了	
																			R5	192		137	55	R5.4発注、R6.3完了	
																			R6	138		137	1	R6.4発注、R7.3完了	
																			R7				0		
																			累計	0	0		0		
																			累計	3,410	0	3,354	56		
(注)															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0				
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0				
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0				
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																	R1	0	0	0	0				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	R2	0	0	0	0				
																	R3	0	0	0	0				
																	R4	0	0	0	0				
																	R5	0	0	0	0				
																	R6	0	0	0	0				
県交付分 計																	0	0		0					
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0	0	
																			26	0	0		0	0	
																			27	0	0		0	0	
																			28	0	0		0	0	
																			29	0	0		0	0	
																			30	0	0	0	0		
																	R1	0	0	0	0				

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										R2	0	0	0	0		
										R3	0	0	0	0		
										R4	3,080	0	3,080	0		
										R5	192	0	137	55		
										R6	138	0	137	1		
									市町村交付分 計			3,410	0	3,354	56	
									県・市町村交付分 合計			3,410	0	3,354	56	