

(様式1)

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和5年3月末時点

(千円)

葛尾村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	138,503	101,639
	27	1,187,011	237,457
	28	1,403,942	1,871,404
	29	604,060	561,132
	30	1,734,130	1,716,738
	R1	206,444	203,141
	R2	782,915	96,961
	R3	1,100,883	1,098,089
	R4	199,493	111,371
合 計		7,357,381	5,997,932

<参考>	葛尾村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	196,361	葛尾村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	2,138
------	----------------------	---------	------------------------	-------

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
2		(3)	－	23	－	1	－	帰還住民放射 能対策機器整 備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	18,750	26	～	28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 6,696 6,027 6,027 18,750	 1,446 0		 2,585 2,484 4,581 6,515	 4,111 3,543 4,581 12,235
4		(3)	－	23	－	2	－	放射線に関す るリスクコミュ ニケーション実 施事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	301	26	～	26	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 301 301	 0	 154 154	 147 147	H26.12講演会開催
25		(3)	－	23	－	3	－	放射能測定事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	112,970	28	～	R4	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 13,624 14,994 19,758 15,702 16,006 16,466 16,420 112,970	 0	 11,742 12,562 17,087 12,909 13,685 13,532 13,471 94,988	 1,882 2,432 2,671 2,793 2,321 2,934 2,949 17,982	H28.4発注、H29.3完了 H29.4発注、H30.3完了 H30.4発注、H31.3完了 H31.4発注、R2.3完了 R2.4発注、R3.3完了 R3.4発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了
26		(3)	－	23	－	4	－	被ばく線量低 減対策事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	18,814	28	～	28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 18,814 18,814	 0	 15,063 15,063	 3,751 3,751	H28.7発注、H29.1完了
60		(3)	－	23	－	5	－	除染検証によ る線量低減対 策事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	3,261	R3	～	R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 3,261 3,261	 0	 2,577 2,577	 684 684	R3.9発注、R4.3完了

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名		内閣府		令和5年3月末時点												(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	6,997	0	2,739	4,258	
											27	6,027	0	2,484	3,543	
											28	38,465	0	28,251	10,214	
											29	14,994	0	12,562	2,432	
											30	19,758	0	17,087	2,671	
											R1	15,702	0	12,909	2,793	
											R2	16,006	0	13,685	2,321	
											R3	19,727	0	16,109	3,618	
											R4	16,420	0	13,471	2,949	
											市町村交付分 計		154,096	0	119,297	34,799
											県・市町村交付分 合計		154,096	0	119,297	34,799

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名		復興庁		令和5年3月末時点															(千円)							
No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1		(2)	－	19	－	1	－		葛尾村集会所 井戸掘削事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	126,071	26	～	30	25			0		H26.8発注	
																				26	112,279		80,252	32,027		
																				27				0		
																				28				0		
																				29				0		
																				30	13,792		12,648	1,144		H30.12発注、H31.3完了
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3				0		
																				R4				0		
																				累計	126,071	0	92,900	33,171		
3		(2)	－	19	－	2	－		村営住宅側溝 有蓋化事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	2,467	26	～	26	25			0		H26.9発注、H27.1完了	
																				26	2,467		2,376	91		
																				27				0		
																				28				0		
																				29				0		
																				30				0		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3				0		
																				R4				0		
																				累計	2,467	0	2,376	91		
27		(2)	－	19	－	3	－		葛尾村帰還再 生生活道路舗 装事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	438,538	28	～	R4	25			0		設計H28.5～H29.11、工事(1)H29.3～H29.11、工事(2)H29.7～H29.11 工事(1)、(2)H29.10～H30.6、管理H29.10～H30.7、設計H30.1～H30.3 設計H30.4～H30.6、工事(1)H30.7～H31.1、監理H30.7～H31.2 設計R3.8～R3.11、工事R4.1～R4.3、監理R4.1～R4.3 設計R4.10～R4.1、工事R5.2～R5.3、監理R5.2～R5.3	
																				26				0		
																				27				0		
																				28	263,131		118,702	144,429		
																				29	94,314		74,000	20,314		
																				30	39,772		29,110	10,662		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3	31,063		10,102	20,961		
																				R4	10,258		2,997	7,261		
																				累計	438,538	0	234,911	203,627		
54		(2)	－	19	－	4	－		葛尾村帰還再 生生活用水確 保事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	92,902	R3	～	R4	25			0		R3.8発注、R4.2完了 R5.2発注、R5.3完了	
																				26				0		
																				27				0		
																				28				0		
																				29				0		
																				30				0		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3	54,033		46,110	7,923		
																				R4	38,869		23,416	15,453		
																				累計	92,902	0	69,526	23,376		

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
55		(7)	－	49	－	1	－		移住定住・総合支援センター開設・運営事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	142,251	R3	～	R4	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3	55,491		24,863	30,628	R3.6発注、R4.3完了
																				R4	51,197		33,843	17,354	R4.4発注、R5.3完了
																				累計	106,688	0	58,706	47,982	
56		(7)	－	49	－	2	－		空き家・空き地実態調査事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	6,638	R3	～	R3	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3	4,978		104	4,874	R4.1発注、R4.3完了
																				R4			0		
																				累計	4,978	0	104	4,874	
57		(7)	－	49	－	3	－		地域資源の魅力を活用したアーティスト移住促進事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	100,866	R3	～	R4	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3	22,378		19,865	2,513	R3.7発注、R4.3完了
																				R4	53,271		28,866	24,405	R4.4発注、R5.3完了
																				累計	75,649	0	48,731	26,918	
59		(2)	－	19	－	5	－		葛尾村野行集会所井戸掘削事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	10,081	R3	～	R3	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3	10,081		9,680	401	R3.8発注、R3.11完了
																				R4			0		
																				累計	10,081	0	9,680	401	

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間				年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
61		(7)	－	49	－	4	－		葛尾村版移住 支援金助成事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	27,300	R3	～	R4	25				0		
																				26				0		
																				27				0		
																				28				0		
																				29				0		
																				30				0		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3	7,275		0	7,275		
																				R4	13,200		0	13,200		
																				累計	20,475	0	0	20,475		
62		(7)	－	49	－	5	－		住宅確保支援 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	10,000	R4	～	R4	25				0		
																				26				0		
																				27				0		
																				28				0		
																				29				0		
																				30				0		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3				0		
																				R4	7,500		0	7,500		
																				累計	7,500	0	0	7,500		
(注)																										
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																										
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																										
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																										
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																										
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																										
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																										
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																										
うち県 交付分																	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
																		26	0	0	0	0				
うち市町 村 交付分																	各年度 別合計	27	0	0	0	0				
																		28	0	0	0	0				
																		29	0	0	0	0				
																		30	0	0	0	0				
																		R1	0	0	0	0				
																		R2	0	0	0	0				
																		R3	0	0	0	0				
																		R4	0	0	0	0				
県交付分 計																	0	0	0	0						
うち市町 村 交付分																	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
																		26	114,746	0	82,628	32,118				
																		27	0	0	0	0				
																		28	263,131	0	118,702	144,429				
																	29	94,314	0	74,000	20,314					
																	30	53,564	0	41,758	11,806					
																	R1	0	0	0	0					
																	R2	0	0	0	0					
																	R3	185,299	0	110,724	74,575					
																	R4	174,295	0	89,122	85,173					
市町村交付分 計																885,349	0	516,934	368,415							
県・市町村交付分 合計																885,349	0	516,934	368,415							

葛尾村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	◆	(1)	－	15	－	1	－	1	葛尾小学校体 育館特別教室 改築崖地補正 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	23,492	27	～	27	25				0	測量H27.7、完了H27.9。工事H28.10、完了H28.3。
																				26				0	
																				27	18,793		18,032	761	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	18,793	0	18,032	761	
8		(1)	－	15	－	1	－		葛尾小学校体 育館改築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	274,937	27	～	28	25			0	解体H27.9、完了H28.1。設計H27.9、完了H27.11。改築H28.3、 H29.2完了予定。 H28.3工事発注、H29.3完了。	
																			26			0			
																			27	178,910		4,052	174,858		
																			28	1,478		176,241	-174,763		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	180,388	0	180,293	95		
9		(1)	－	15	－	2	－		葛尾小学校特 別教室改築事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	110,328	27	～	28	25			0	解体H27.9、完了H28.1。設計H27.9、完了H27.11。改築H28.3、 H28.3工事発注、H29.3完了。	
																			26			0			
																			27	71,867		10,142	61,725		
																			28	377		61,291	-60,914		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	72,244	0	71,433	811		
10		(1)	－	14	－	1	－		葛尾小学校体 育館新增築事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	136,032	27	～	28	25			0	設計H27.9、完了H27.11。新增築H28.3、H29.2完了予定。 H28.3工事発注、H29.3完了。	
																			26			0			
																			27	99,372		693	98,679		
																			28	916		99,518	-98,602		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	100,288	0	100,211	77		

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
11		(1)	-	14	-	2	-	葛尾小学校特別教室新增築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	260,478	27	～	28	25			0	設計H27.9、完了H27.11。新增築H28.3、H29.2完了予定。 H28.3工事発注、H29.3完了。
																			26			0	
																			27	190,281	1,328	188,953	
																			28	4,830	190,559	-185,729	
																			29			0	
																			30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
累計	195,111	0	191,887	3,224																			
16		(1)	-	15	-	3	-	葛尾村学校プール新築事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	390,156	27	～	29	25			0	設計H28.2、H28.6完了予定。 H28.9工事発注、H29.6完了。
																			26			0	
																			27	270,859	14,449	256,410	
																			28		256,408	-256,408	
																			29			0	
																			30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
累計	270,859	0	270,857	2																			
17		(1)	-	15	-	4	-	葛尾中学校校舎改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	199,231	27	～	29	25			0	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6改修発注、H29.3完了。
																			26			0	
																			27	5,452	5,283	169	
																			28	128,031	125,481	2,550	
																			29			0	
																			30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
累計	133,483	0	130,764	2,719																			
18		(1)	-	15	-	5	-	葛尾中学校校舎空調設備改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	85,878	27	～	28	25			0	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6改修発注、H29.3完了。
																			26			0	
																			27	1,754	1,700	54	
																			28	55,783	5,009	55,783	
																			29			0	
																			30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
累計	57,537	5,009	57,483	5,063																			

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
19		(1)	－	15	－	6	－	葛尾中学校校 舎トイレ改修 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	31,139	27	～	28	25			0	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6改修発注、H29.3完了。	
																			26			0		
																			27	1,193	1,156	37		
																			28	19,668	18,974	694		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	20,861	0	20,130	731																				
20		(1)	－	15	－	7	－	葛尾中学校校 舎太陽光発電 導入事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	60,553	27	～	28	25			0	設計H28.2、完了H28.3。 H28.6工事発注、H29.3完了。	
																			26			0		
																			27	2,733	2,648	85		
																			28	42,983	−5,009	36,812		1,162
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	45,716	−5,009	39,460	1,247																				
21		(1)	－	15	－	8	－	葛尾小学校屋 外環境整備事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	52,859	28	～	28	25			0	施設設計H28.5発注、H28.7完了。施設改修H28.10発注、H29.3完	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	35,415	−5,397	35,415		−5,397
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	35,415	−5,397	35,415	−5,397																				
22		(1)	－	15	－	9	－	葛尾小学校校 舎空調設備改 修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	34,833	28	～	28	25			0	施設設計H28.5発注、H28.8完了。施設改修H28.9発注、H29.2完	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	23,337	5,397	23,337		5,397
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
累計	23,337	5,397	23,337	5,397																				

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
23		(1)	—	15	—	10	—	葛尾幼稚園屋 外環境整備事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	17,372	28	～	28	25			0	H28.10工事発注、H29.3完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	11,638		10,866		772
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	11,638	0	10,866		772
24		(1)	—	15	—	11	—	葛尾幼稚園空 調設備改修事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	12,605	28	～	28	25			0	施設設計H28.5発注、H28.8完了。施設改修H28.9発注、H29.2完	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	8,445		8,138		307
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	8,445	0	8,138		307
30		(1)	—	15	—	12	—	葛尾村村民グ ランド改修事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	163,013	28	～	28	25			0	施設設計H28.7発注、H28.8完了。施設改修H28.9発注、H29.3完	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	108,675		77,772		30,903
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	108,675	0	77,772		30,903
31		(1)	—	15	—	13	—	葛尾村健康増 進センター屋 根改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	66,316	28	～	28	25			0	施設設計H28.7発注、H28.8完了。施設改修H28.9発注、H29.3完	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	44,210		42,138		2,072
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	44,210	0	42,138		2,072

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
39	(1)	—	15	—	14	—		葛尾村学校関 連施設整備事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	51,571	30	～	30	25				0	設計H30.4～H30.7、監理H30.8～H31.3、工事H30.8～H31.3	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29				0		
																			30	38,935		38,935	0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	38,935	0	38,935	0		
40	◆	(1)	—	15	—	14	—	1	葛尾村学校関 連施設外構整 備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	4,662	30	～	30	25				0	工事H30.9発注、H31.3完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30	3,729		3,729	0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	3,729	0	3,729	0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	0	0	0	0			
																		28	0	0	0	0			
																		29	0	0	0	0			
																		30	0	0	0	0			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0	0	0		
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	841,214	0	59,483	781,731			
																		28	485,786	0	1,218,733	-732,947			
																		29	0	0	0	0			
																		30	42,664	0	42,664	0			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		市町村交付分 計		1,369,664	0	1,320,880	48,784		
																県・市町村交付分 合計		1,369,664	0	1,320,880	48,784				

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5		(2)	—	20	—	1	—	落合地区簡易 水道改修事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	37,608	26	～	27	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	16,760 8,312	16,272 7,421		0 488 891 0 0 0 0 0 0 1,379
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県 交付分	各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
県交付分 計								0	0	0	0	0											
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4	0 16,760 8,312 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 16,272 7,421 0 0 0 0 0 0 0 0	0 488 891 0 0 0 0 0 0 0 0																	
		市町村交付分 計								25,072	0	23,693	1,379										
		県・市町村交付分 合計								25,072	0	23,693	1,379										

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																					
6		(5)	－	40	－	1	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)葛尾地区	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	48,626	27	～	28	25			0	H27.5発注、H28.3完了 H28.10発注、H29.3完了																				
																			26			0																					
																			27	33,779		33,480		299																			
																			28	14,847		14,100		747																			
																			29					0																			
																			30					0																			
																			R1					0																			
																			R2					0																			
																			R3					0																			
																			R4					0																			
																			累計	48,626	0	47,580		1,046																			
																			13		(5)	－		41	－	1	－	葛尾村活性化センター修繕事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	63,977	27	～	27	25			0	施設設計H27.11発注、H28.1完了。施設修繕H28.3発注。駐車場設計H27.11発注、H28.1完了。駐車場修繕H28.2発注、H28.3完了
																																							26			0	
27	47,982		19,923	28,059																																							
28				0																																							
29				0																																							
30				0																																							
R1				0																																							
R2				0																																							
R3				0																																							
R4				0																																							
累計	47,982	0	19,923	28,059																																							
14		(5)	－	41	－	2	－	葛尾村宿泊交流館修繕事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	90,362	27	～	27					25																		0	設計、修繕工事H27.12発注、H28.3完了	
																							26																		0		
																			27	67,771		79,725	-11,954																				
																			28				0																				
																			29				0																				
																			30				0																				
																			R1				0																				
																			R2				0																				
																			R3				0																				
																			R4				0																				
																			累計	67,771	0	79,725	-11,954																				
																			15		(5)	－	42	－	1	－	農業基盤整備促進事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	45,409	27	～	27	25			0		H27.12発注、H28.3完了
																																						26			0		
27	34,056		27,291	6,765																																							
28				0																																							
29				0																																							
30				0																																							
R1				0																																							
R2				0																																							
R3				0																																							
R4				0																																							
累計	34,056	0	27,291	6,765																																							
28		(5)	－	42	－	2	－	農業基盤整備促進事業(落合地区ほか)	落合地区ほか	村	葛尾村	直接	完了	基金	609,730	28	～	R2																				25			0	H28.6発注、R3.3完了	
																																						26			0		
																			27				0																				
																			28	457,297		216,359	240,938																				
																			29				0																				
																			30				0																				
																			R1				0																				
																			R2				0																				
																			R3				0																				
																			R4				0																				
																			累計	457,297	0	216,359	240,938																				

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
29	◆	(5)	－	43	－	1	－	1	農業用倉庫敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	104,616	28	～	29	25			0	H29.5発注、H30.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28	83,692		82,044		1,648
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
																				累計	83,692	0	82,044		1,648
																				32	◆	(5)	－		43
26			0																						
27			0																						
28	46,939		45,412	1,527																					
29			0																						
30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
R4			0																						
累計	46,939	0	45,412	1,527																					
33									葛尾村復興交流館整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	321,243	28	～	30					25	
	26			0																					
	27			0																					
	28	13,785		13,640	145																				
	29	227,147		224,632	2,515																				
	30			0																					
	R1			0																					
	R2			0																					
	R3			0																					
	R4			0																					
	累計	240,932	0	238,272	2,660																				
	34	◆	(5)	－	45	－	1	－												1	葛尾村復興交流館敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接
26											0														
27											0														
28											0														
29									40,697		40,616	81													
30											0														
R1											0														
R2											0														
R3											0														
R4											0														
累計									40,697	0	40,616	81													
35																	営農再開支援水利施設等保全事業(葛尾地区)	葛尾地区	村						
	26			0																					
	27			0																					
	28			0																					
	29	16,543		7,631	8,912																				
	30	1,932		1,855	77																				
	R1	1,978		1,914	64																				
	R2	2,172		2,090	82																				
	R3	2,204		2,145	59																				
	R4			0																					
	累計	24,829	0	15,635	9,194																				

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
36			(5)	－	42	－	3	－	農業基盤整備 促進事業(葛 尾地区)	葛尾地区	村	葛尾村	直接	完了	基金	211,209	29	～	30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	158,406 0		151,471 6,935 6,935	0 0 0 0 6,935 0 0 0 0 0	H29.6発注、H31.3完了		
44	◆		(5)	－	43	－	3	－	1	養鶏施設敷地 造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	33,957	30	～	R1	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	27,165 27,165 0	25,687 25,687 0	1,478 0 0 0 0 1,478 0 0 0 0	設計H31.1～H31.2、工事H31.2～R1.8		
47	◆		(5)	－	43	－	4	－	1	大笹酪農施設 敷地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	17,196	R1	～	R2	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 13,756 97,020 110,776	 0 0	13,420 13,420 336 0 0 0	336 97,020 0 0 97,356	R1.12発注、R2.3完了 申請取下げ	
49			(5)	－	40	－	3	－		農山村地域復 興・基盤総合整 備事業(営農 再開支援水利 施設等保全事 業)(葛尾村) 【基金型】	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	基金	200,000	R2	～	R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 200,000 200,000	 0	 11,220 9,609 20,829	 188,780 -9,609 179,171	0 0 0 0 0 0 0 0 0	調査R2.11～R4.3 調査R3.5～R4.3、工事R3.12～R4.3
50	◆		(5)	－	43	－	5	－	1	米乾燥調製施 設・農業用機 械整備事業敷 地造成事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	43,227	R2	～	R2	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 累計	 34,581 34,581	 0	 19,233 19,233	 15,348 15,348	0 0 0 0 0 0 0 0 0	設計R2.10～R3.1、工事R2.12～R3.3

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
51	◆	(5)	—	43	—	6	—	1	肥育素牛生産 施設敷地造成 事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	947,579	R2	～	R3	25			0	R2.11発注、R3.3完了 R3.7発注	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2	38,678		22,744		15,934
																				R3	719,384		501,731		217,653
																				R4					0
																				累計	758,062	0	524,475		233,587
																				52	◆	(5)	—		43
26			0																						
27			0																						
28			0																						
29			0																						
30			0																						
R1			0																						
R2	9,294		8,945	349																					
R3	106,653		90,266	16,387																					
R4				0																					
累計	115,947	0	99,211	16,736																					
53	◆	(5)	—	43	—	8	—	1	大笹酪農施設 敷地造成事業 【基金型】	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	511,128	R2	～	R3					25	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2	366,061			366,061	
																				R3	42,840		343,160	-300,320	
																				R4				0	
																				累計	408,901	0	343,160	65,741	
																				(注)					
															26	0	0	0	0						
															27	0	0	0	0						
															28	0	0	0	0						
															29	0	0	0	0						
															30	0	0	0	0						
															R1	0	0	0	0						
															R2	0	0	0	0						
															R3	0	0	0	0						
															R4	0	0	0	0						
															県交付分 計		0	0	0	0					
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
																	26	0	0	0	0				
																	27	183,588	0	160,419	23,169				
																	28	616,560	0	371,555	245,005				
																	29	442,793	0	424,350	18,443				
																	30	29,097	0	27,542	1,555				
																	R1	15,734	0	15,334	400				
																	R2	747,806	0	64,232	683,574				
																	R3	871,081	0	946,911	-75,830				
															R4	0	0	0	0						
															市町村交付分 計		2,906,659	0	2,010,343	896,316					
															県・市町村交付分 合計		2,906,659	0	2,010,343	896,316					

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
37		(6)	－	46	－	1	－	葛尾村産業団地整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	68,594	29	～	29	25			0	H29.8発注、H30.3完了	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	51,959		50,220		1,739
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	51,959	0	50,220		1,739
38		(6)	－	46	－	2	－	葛尾村産業団地整備事業 (基金型)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	1,364,171	30	～	R2	25			0	工事(1)H31.3～R3.3、工事(2)R1.8～R3.3、工事(3)R1.12～R3.3	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30	1,076,988		1,023,126		53,862
																			R1		-41,764	-41,764		
																			R2		-12,096	-12,096		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	1,076,988	-53,860	1,023,126		2
41		(6)	－	46	－	3	－	葛尾村東部産業団地整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	85,751	30	～	R1	25			0	設計H30.9～H31.1、移転工事H31.1～H31.2、用地(1),(2),(3)R1.6～R1.6	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30	64,313		63,249		1,064
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	64,313	0	63,249		1,064
42		(6)	－	47	－	1	－	葛尾村賃貸事業所整備事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	238,230	30	～	R2	25			0	H30.11発注、H31.3完了	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30	3,930		3,636		294
																			R1	168,675		168,565		110
																			R2	6,066		6,022		44
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	178,671	0	178,223		448
43		(6)	－	46	－	4	－	葛尾村東部産業団地整備事業 (基金型)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	661,473	30	～	R2	25			0	R1.7発注、R3.2完了	
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29			0		
																			30	442,244		496,104		-53,860
																			R1		41,764	41,764		
																			R2		12,096	12,096		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	442,244	53,860	496,104		0

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
48		(6)	—	46	—	5	—		葛尾村産業団 地企業誘致事 業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	9,701	R2	～	R2	25			0	R2.4発注、R3.2完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2	7,275		7,260		15
																				R3			0		
																				R4			0		
																				累計	7,275	0	7,260		15
58		(6)	—	46	—	6	—		葛尾村産業団 地造成地測量 等事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	単年度	24,224	R3	～	R3	25			0	R3.7発注、R3.12完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3	18,168		17,737		431
																				R4			0		
																				累計	18,168	0	17,737		431
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	0	0	0	0			
																		28	0	0	0	0			
																		29	0	0	0	0			
																		30	0	0	0	0			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0	0	0		
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																				26	0	0	0	0	
																				27	0	0	0	0	
																				28	0	0	0	0	
																				29	51,959	0	50,220	1,739	
																				30	1,587,475	0	1,586,115	1,360	
																				R1	168,675	0	168,565	110	
																				R2	13,341	0	13,282	59	
																				R3	18,168	0	17,737	431	
																				R4	0	0	0	0	
																				市町村交付分 計		1,839,618	0	1,835,919	3,699
																				県・市町村交付分 合計		1,839,618	0	1,835,919	3,699

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名

国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
12		(1)	－	1	－	1	－		災害公営住宅 整備事業(落 合地区)	葛尾村	村	葛尾村	直接	完了	基金	168,996	27	～	28	25			0	設計H27.11、完了H28.3。用地取得H28.3 H28.5工事発注、H28.10完了。	
																				26			0		
																				27	147,870		7,650		140,220
																				28			134,163		-134,163
																				29					0
																				30					0
																				R1					0
																				R2					0
																				R3					0
																				R4					0
																				累計	147,870	0	141,813		6,057
45		(1)	－	2	－	1	－		葛尾村災害公 営住宅家賃低 廉化事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	28,654	30	～	R4	25			0	H30.4発注、H31.3完了 H31.4発注、R2.3完了 R2.4発注、R3.3完了 R3.4発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30	1,309		1,309		0
																				R1	6,000		6,000		0
																				R2	5,404		5,404		0
																				R3	6,427		6,427		0
																				R4	5,548		5,548		0
																				累計	24,688	0	24,688		0
46		(1)	－	3	－	1	－		葛尾村災害公 営住宅家賃低 減事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	1,717	30	～	R4	25			0	H30.4発注、H31.3完了 H31.4発注、R2.3完了 R2.4発注、R3.3完了 R3.4発注、R4.3完了 R4.4発注、R5.3完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30	263		263		0
																				R1	333		333		0
																				R2	358		358		0
																				R3	181		181		0
																				R4	150		150		0
																				累計	1,285	0	1,285		0

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																
うち県 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0	0								
			26	0	0	0	0	0								
			27	0	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0	0								
			R1	0	0	0	0	0								
			R2	0	0	0	0	0								
			R3	0	0	0	0	0								
			R4	0	0	0	0	0								
			県交付分 計			0	0	0	0	0						
			うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0	0					
26	0	0				0	0	0								
27	147,870	0				7,650	140,220									
28	0	0				134,163	-134,163									
29	0	0				0	0									
30	1,572	0				1,572	0									
R1	6,333	0				6,333	0									
R2	5,762	0				5,762	0									
R3	6,608	0				6,608	0									
R4	5,698	0				5,698	0									
市町村交付分 計			173,843	0	167,786	6,057										
県・市町村交付分 合計			173,843	0	167,786	6,057										

(様式2)

葛尾村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
63		(3)	—	22	—	1	—		モニタリングポ スト設置事業	葛尾村	村	葛尾村	直接	継続	単年度	3,080	R4	～	R4	25				0	R5.2発注、R5.3完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4	3,080		3,080	0	
																				累計	3,080	0	3,080	0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額) 欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	0	0	0	0			
																		28	0	0	0	0			
																		29	0	0	0	0			
																		30	0	0	0	0			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0	0	0		
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																				26	0	0	0	0	
																				27	0	0	0	0	
																				28	0	0	0	0	
																				29	0	0	0	0	
																				30	0	0	0	0	
																				R1	0	0	0	0	
																				R2	0	0	0	0	
																				R3	0	0	0	0	
																				R4	3,080	0	3,080	0	
																				市町村交付分 計		3,080	0	3,080	0
																				県・市町村交付分 合計		3,080	0	3,080	0